



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LUPERÓN

Puerto Plata, R.D.

RNC: 4-05-000424

### ALCALDÍA

### MINUTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PRIMER TRIMESTRE (ENERO – MARZO 2026)\*\*

**Ayuntamiento Municipal de Luperón**

**Dirigida al Comité de Seguimiento y Control Municipal y Grupos Vulnerables**

#### 1. Tipo de reunión

Reunión de rendición de cuentas correspondiente al primer trimestre del año 2026, en el marco del Presupuesto Participativo Municipal (PPM).

#### 2. Participación de los asistentes

Se contó con la participación de miembros del Comité de Seguimiento y Control Municipal, así como representantes de grupos vulnerables, garantizando la inclusión y la equidad en el proceso.

#### Distribución por género:

Género	Cantidad
Hombres	3
Mujeres	3
<b>Total</b>	<b>6</b>

#### 3. Objetivo de la reunión

Presentar el estado de ejecución física y financiera de las obras contempladas en el Presupuesto Participativo Municipal 2026, garantizando la transparencia y el control social.

#### 4. Apertura de la reunión

La actividad inició con palabras de bienvenida del alcalde **Israel Brito**, quien destacó el compromiso de la gestión municipal con la transparencia, la participación ciudadana y el cumplimiento de las obras priorizadas por las comunidades.

Asimismo, el encargado de Presupuesto Participativo, **Jairo Arias**, presentó el alcance del informe y la importancia del seguimiento continuo por parte del comité y los grupos vulnerables.

#### 5. Desarrollo de la reunión

##### • Presentación del estado de las obras

Durante la reunión se presentó el informe correspondiente al primer trimestre del año 2026, destacando los siguientes resultados:

- **Total de obras programadas:** 12
- **Obras ejecutadas:** 0 (0%)
- **Obras en proceso de ejecución:** 4 (33%)
- **Obras pendientes:** 8 (67%)

##### • Obras en proceso de ejecución:



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LUPERÓN

Puerto Plata, R.D.

RNC: 4-05-000424

- Construcción de badenes en Los Salados.
- Reparación de caminos vecinales Las Piedras de Ranchito.
- Construcción de primera etapa del parque Las Landras.
- Reparación de caminos vecinales Ranchito Los Vargas – El Proyecto.

---

### • Obras pendientes:

- Construcción de canaletas en Los Salados.
- Reparación de caminos vecinales Los Carmonies.
- Reparación de viviendas y letrización en El Canal.
- Reparación de viviendas y tinas en Pueblo Nuevo.
- Construcción de nichos El 31.
- Construcción de rampas (obra grupo vulnerable) en el Parque Duarte.
- Construcción de nichos El Higo.
- Construcción de nichos Novillero.

---

### • Ejecución financiera

- **Fondo de disponibilidad financiera:** RD\$ 1,550,000.00
- **Monto ejecutado:** RD\$ 200,000.00
- **Balance restante:** RD\$ 1,350,000.00
- **Porcentaje de ejecución:** 13%

---

### • Análisis del período

Durante el primer trimestre del año 2026, la gestión municipal ha avanzado en el inicio de varias obras priorizadas, reflejando un progreso en la ejecución física de los proyectos.

No obstante, la mayoría de las obras se encuentran aún en estado pendiente, lo cual responde a la planificación progresiva de los recursos y a los procesos administrativos requeridos para su ejecución.

El nivel de ejecución financiera evidencia el inicio de inversión en obras, con proyección de incremento en los próximos períodos.

---

## 6. Conclusiones y acuerdos

- Continuar con la ejecución de las obras del Presupuesto Participativo Municipal 2026.
- Priorizar la finalización de las obras en proceso.
- Dar inicio a las obras pendientes conforme a la disponibilidad financiera.
- Fortalecer el seguimiento por parte del Comité y los grupos vulnerables.

---

## 7. Próximos pasos

- Incrementar el ritmo de ejecución de las obras.
- Avanzar en la ejecución de los proyectos pendientes.



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LUPERÓN

Puerto Plata, R.D.

RNC: 4-05-000424

- Mantener la transparencia en el manejo de los recursos.
- Continuar informando a la ciudadanía sobre los avances.

---

### 8. Cierre

La reunión concluyó agradeciendo la participación activa de los presentes, reiterando el compromiso del Ayuntamiento Municipal de Luperón con la transparencia, la participación ciudadana y el desarrollo integral del municipio.



**Román Israel Brito**  
Alcalde de Luperón



AYUNTAMIENTO DE LUPERÓN

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2026

Reporte Trimestra al Comité de Seguimiento y a necesidades específicas de grupos vulnerables (mujeres jóvenes y/o adultos mayores, otros) de la ejecución de lo comprometido en el presupuesto participativo 2026

(Enero - Marzo 2026) Primer Trimestre

(1er. trimestre 2026) Primer Trimestre

NO.	OBRA PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	CONSTRUCCION DE BADENES	LOS SALADOS	\$225,000.00		*			EN PROCESO
2	CONSTRUCCION DE CANALETAS	LOS SALADOS	\$225,000.00	*				PENDIENTE
3	REPARACION DE CAMINOS VECINALES	LOS CARMONIES	\$125,000.00	*				PENDIENTE
4	REPARACION DE CAMINOS VECINALES	LAS PIEDRAS DE RANCHITO	\$125,000.00	*				EN PROCESO
5	REPARACION DE VIVIENDAS Y LETRINIZACION	EL CANAL	\$100,000.00	*				PENDIENTE
6	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA PARQUE	LAS LANDRAS	\$100,000.00	*				EN PROCESO
7	REPARACION DE VIVIENDAS Y TINAS	PUEBLO NUEVO	\$100,000.00	*				PENDIENTE
8	CONSTRUCCION DE NICHOS	EL 31	\$100,000.00	*				PENDIENTE
9	REPARACION DE CAMINOS VECINALES	RANCHITO LOS VARGAS EL PROYECTO	\$100,000.00		*			EN PROCESO
10	CONSTRUCCION DE RAMPAS (OBRA GRUPO VULNERABLE)	PARQUE DUARTE	\$100,000.00	*				PENDIENTE
11	CONSTRUCCION DE NICHOS	EL HIGO	\$125,000.00	*				PENDIENTE
12	CONSTRUCCION DE NICHOS	NOVILLERO	\$125,000.00	*				PENDIENTE
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,550,000.00</b>					

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PRIMER TRIMESTRE 2026 (MARZO 2026) PRIMER TRIMESTRE

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2026

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE%
OBRAS EJECUTADAS	0	0%
OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION	4	33%
OBRAS PENDIENTES	8	67%
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	

**BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2026**

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF RD\$	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %
\$1,550,000.00	\$200,000.00	\$1,350,000.00	13%



*Román Israel Brito*

**Román Israel Brito**

Alcalde



**Ayuntamiento de Luperón**  
**Registro de Participación en Reuniones y Eventos**



<b>Fecha:</b>	10/04/2026		<b>Lugar:</b>	Salón de Concejo de Regidores, Ayuntamiento de Luperón	
<b>Hora:</b>	10:00 a. m.	<b>Hasta:</b>	12:00 p. m.	<b>Tema:</b>	Informe de rendición de cuentas trimestral al Comité de Seguimiento y Control Municipal y con colectivos específicos para los proyectos PPM identificados para responder a necesidades específicas de grupos vulnerables (Enero - Marzo 2026)

No.	NOMBRES / APELLIDOS	GÉNERO	INSTITUCIÓN / ÁREA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Iluminada Polanco. R	F	M	Junta de vecinos	Vicepresidente	809-769-3053
2	Paula Liranzo	F	M	Junta de vecinos	Presidente	809-248-9953
3	Mary M. Almonte	F	M	Junta de vecinos	Vicepresidente	809-271-4046
4	Eusebio Reyes Castro	F	M	Junta de vecinos	Presidente	809-754-9381
5	Luis Torres	F	M	Ayuntamiento	Jurídico	
6	Madeline Sosa	F	M	Ayuntamiento	Zerebamba	Moselinassardior@gmail.com 809-315-5503
7		F	M			
8		F	M			
9		F	M			
10		F	M			
11		F	M			
12		F	M			
13		F	M			
14		F	M			
15		F	M			
16		F	M			
17		F	M			
18		F	M			
19		F	M			
20		F	M			



