



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LUPERÓN

Puerto Plata, R.D.
RNC: 4-05-000424
ALCALDÍA

INFORME SEMESTRAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL MUNICIPAL Y A LOS GRUPOS VULNERABLES

(MUJERES, JÓVENES, ADULTOS MAYORES Y OTROS)

Institución	Ayuntamiento Municipal de Luperón
Período	Enero – Junio 2026
Dirigido a	Comité de Seguimiento y Control Municipal y Grupos Vulnerables
Instrumento	Presupuesto Participativo Municipal (PPM) 2026

1. Introducción

En cumplimiento de los principios de transparencia, participación ciudadana y control social, el Ayuntamiento Municipal de Luperón presenta el Informe Semestral de Rendición de Cuentas correspondiente al período enero-junio de 2026, con el propósito de informar al Comité de Seguimiento y Control Municipal y a los grupos vulnerables sobre los avances alcanzados en la ejecución del Presupuesto Participativo Municipal (PPM).

El presente informe recoge el estado de las doce (12) obras priorizadas para el año 2026, detallando su nivel de ejecución física y financiera, así como los avances alcanzados durante el primer semestre.

2. Resumen Ejecutivo

Indicador	Resultado
Obras priorizadas	12
Obras ejecutadas	1
Obras en proceso	1
Obras pendientes	10
Presupuesto aprobado	RD\$1,550,000.00
Monto ejecutado	RD\$89,500.00
Balance disponible	RD\$1,460,500.00
Ejecución financiera	5.77 %

3. Estado de ejecución de las obras



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LUPERÓN

Puerto Plata, R.D.

RNC: 4-05-000424

Durante el primer semestre de 2026 se dio seguimiento a las doce (12) obras priorizadas mediante el Presupuesto Participativo Municipal, verificando su nivel de ejecución física y financiera y garantizando el seguimiento por parte del Comité de Seguimiento y Control Municipal y de los representantes de los grupos vulnerables.

No.	Obra	Ubicación	Presupuesto	Estado
1	Construcción de badenes	Los Salados	RD\$225,000.00	En proceso
2	Construcción de canaletas	Los Salados	RD\$225,000.00	Pendiente
3	Reparación de caminos vecinales	Los Carmonies	RD\$125,000.00	Completada
4	Reparación de caminos vecinales	Las Piedras de Ranchito	RD\$125,000.00	Pendiente
5	Reparación de viviendas y letrización	El Canal	RD\$100,000.00	Pendiente
6	Construcción de primera etapa del parque	Las Landras	RD\$100,000.00	Pendiente
7	Reparación de viviendas y tinas	Pueblo Nuevo	RD\$100,000.00	Pendiente
8	Construcción de nichos	El 31	RD\$100,000.00	Pendiente
9	Reparación de caminos vecinales	Ranchito, Los Vargas y El Proyecto	RD\$100,000.00	Pendiente
10	Construcción de rampas (obra para grupo vulnerable)	Parque Duarte	RD\$100,000.00	Pendiente
11	Construcción de nichos	El Higo	RD\$125,000.00	Pendiente
12	Construcción de nichos	Novillero	RD\$125,000.00	Pendiente
	Total		RD\$1,550,000.00	

4. Balance de ejecución

Estado de las obras

Estado	Cantidad	Porcentaje
Ejecutadas	1	8.33 %
En proceso	1	8.33 %
Pendientes	10	83.34 %
Total	12	100 %

Ejecución financiera



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LUPERÓN

Puerto Plata, R.D.

RNC: 4-05-000424

Concepto	Valor
Fondo de Disponibilidad Financiera	RD\$1,550,000.00
Monto ejecutado	RD\$89,500.00
Balance disponible	RD\$1,460,500.00
Porcentaje de ejecución financiera	5.77 %

Los resultados evidencian que, durante el primer semestre de 2026, se completó la reparación de caminos vecinales en la comunidad de Los Carmones y se encuentra en proceso la construcción de badenes en Los Salados. Las demás obras permanecen pendientes de ejecución, sujetas a la programación administrativa, técnica y financiera del Ayuntamiento Municipal de Luperón.

5. Participación ciudadana

La rendición de cuentas se desarrolló con la participación del Comité de Seguimiento y Control Municipal y representantes de los grupos vulnerables, garantizando la inclusión, la transparencia y el seguimiento ciudadano a la ejecución del Presupuesto Participativo Municipal.

Durante la jornada, los participantes conocieron el estado de ejecución de las doce obras priorizadas, analizaron los avances alcanzados y recibieron información sobre la ejecución física y financiera correspondiente al primer semestre de 2026.

Asimismo, se destacó la inclusión de una obra específicamente dirigida a atender necesidades de los grupos vulnerables, consistente en la **construcción de rampas en el Parque Duarte**, con una asignación presupuestaria de **RD\$100,000.00**, destinada a mejorar las condiciones de accesibilidad y facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad y movilidad reducida.

6. Opiniones de los participantes

Los participantes valoraron positivamente la culminación de la reparación de los caminos vecinales en Los Carmones y el avance de la construcción de badenes en Los Salados, por tratarse de intervenciones que contribuyen a mejorar la movilidad, la seguridad vial y las condiciones de vida de las comunidades beneficiadas.

Asimismo, recomendaron dar continuidad a las obras pendientes, especialmente aquellas relacionadas con la reparación de viviendas, construcción de nichos, mejoramiento de caminos vecinales, construcción de canaletas y adecuación de espacios públicos.

Los representantes de los grupos vulnerables destacaron la importancia de la construcción de rampas en el Parque Duarte, considerando que esta intervención contribuirá a mejorar la



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LUPERÓN

Puerto Plata, R.D.

RNC: 4-05-000424

accesibilidad y promover una mayor inclusión de las personas con discapacidad y movilidad reducida.

De igual forma, los participantes recomendaron mantener informada a la ciudadanía sobre el avance de los procesos de contratación y ejecución, así como fortalecer el seguimiento permanente a las obras priorizadas mediante el Presupuesto Participativo Municipal.

7. Conclusión

El Ayuntamiento Municipal de Luperón reafirma su compromiso con la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, promoviendo el seguimiento permanente de las obras priorizadas mediante el Presupuesto Participativo Municipal.

Durante el primer semestre de 2026 se dio seguimiento a doce (12) obras comunitarias, con una inversión total programada de **RD\$1,550,000.00**, de las cuales una fue completada, una se encuentra en proceso y diez permanecen pendientes de ejecución.

La ejecución financiera alcanzó un monto de **RD\$89,500.00**, equivalente al **5.77 %** del Fondo de Disponibilidad Financiera, quedando un balance disponible de **RD\$1,460,500.00** para continuar avanzando en la ejecución de las obras priorizadas.

De igual forma, el Ayuntamiento continuará fortaleciendo los espacios de participación del Comité de Seguimiento y Control Municipal y de los grupos vulnerables, garantizando una gestión municipal más abierta, inclusiva, participativa y orientada a resultados.




Roman Israel Brito
Alcalde de Luperón