



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LUPERÓN

Puerto Plata, R.D.

RNC: 4-05-000424

ALCALDÍA

REPORTE SEMESTRAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM) 2025

Segundo semestre 2025 (Julio – Diciembre 2025)

Dirigido al Comité de Seguimiento y Control Municipal y a Grupos Vulnerables
Ayuntamiento de Luperón

Participación Ciudadana por Género

El presente reporte fue elaborado en el Ayuntamiento de Luperón con la participación de representantes comunitarios, conforme al siguiente detalle:

Género	Cantidad de participantes
Mujeres	3
Hombres	4
Total	7

Esta participación refleja el compromiso con la equidad de género y la inclusión en los procesos de seguimiento, control y rendición de cuentas del Presupuesto Participativo Municipal.

I. Introducción

En cumplimiento de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios y las disposiciones que regulan el Presupuesto Participativo Municipal (PPM), el Ayuntamiento de Luperón presenta el **Reporte Semestral de Rendición de Cuentas correspondiente al Segundo Semestre / Cuarto Trimestre del año 2025 (julio–diciembre)**.

El presente informe tiene como objetivo rendir cuentas al **Comité de Seguimiento y Control Municipal**, así como evidenciar la atención a las **necesidades específicas de grupos vulnerables**, tales como **mujeres jóvenes, adultos mayores y otros sectores priorizados**, respecto a la ejecución de las obras comprometidas en el Presupuesto Participativo Municipal 2025.

Este informe fue elaborado en el **Ayuntamiento de Luperón**, como parte del ejercicio de transparencia, participación ciudadana y control social.

2. Marco General del Presupuesto Participativo Municipal 2025

- **Monto total del Presupuesto Participativo Municipal 2025:** RD\$2,700,000.00
- **Cantidad total de obras programadas:** 5
- **Período evaluado:** Julio – Diciembre 2025

3. Detalle de las Obras Programadas y Nivel de Ejecución

No.	Obra Programada	Ubicación	Presupuesto (RD\$)	Estado
-----	-----------------	-----------	--------------------	--------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LUPERÓN

Puerto Plata, R.D.

RNC: 4-05-000424

1	Aporte para construcción de cancha Barrancón	Barrancón	648,000.00	Pendiente
2	Reparación de baño multiuso y equipamiento en el play (Obra dirigida a grupo vulnerable)	Zona Urbana	108,000.00	Ejecutada
3	Construcción de nichos en el cementerio	Ranchito de los Vargas	648,000.00	Ejecutada
4	Construcción de nichos en el cementerio	La Sabana	648,000.00	Ejecutada
5	Relleno del play Cambiaso	Cambiaso	648,000.00	Pendiente

Total Presupuestado: RD\$2,700,000.00

4. Estado de Situación de las Obras

Clasificación	Cantidad	Porcentaje
Obras Ejecutadas	3	60%
Obras en Proceso	0	0%
Obras Pendientes	2	40%
Total	5	100%

5. Balance de Ejecución Financiera

Concepto	Monto (RD\$)
Fondo de Disponibilidad Financiera PPM 2025	2,700,000.00
Monto de las obras ejecutadas	1,404,000.00
Diferencia pendiente de ejecución	1,296,000.00
Porcentaje de ejecución financiera	52%

6. Enfoque en Grupos Vulnerables

Dentro de las obras ejecutadas durante el período evaluado, se destaca la **Reparación de baño multiuso y equipamiento en el play de la Zona Urbana**, identificada como una **obra dirigida a grupos vulnerables**, beneficiando de manera directa a:

- Mujeres jóvenes
- Adultos mayores
- Niños, niñas y adolescentes
- Comunidad en general

Esta intervención contribuye a mejorar las condiciones de uso de espacios públicos inclusivos y seguros, fomentando la participación social y el bienestar comunitario.

8. Análisis de la Ejecución del Presupuesto Participativo



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LUPERÓN

Puerto Plata, R.D.

RNC: 4-05-000424

Durante el segundo semestre del año 2025, el Presupuesto Participativo Municipal del Ayuntamiento de Luperón presenta los siguientes resultados:

- Un **60% de las obras fueron ejecutadas**, impactando positivamente a distintas comunidades.
- No se registran obras en proceso al cierre del período.
- Un **40% de las obras permanece pendiente**, lo que representa un reto para el próximo período fiscal.
- La ejecución financiera del **52%** refleja avances importantes, aunque se requiere acelerar la ejecución de los proyectos pendientes.

9. Comentarios y Recomendaciones

1. Priorizar la ejecución de las obras pendientes en el próximo período.
2. Continuar fortaleciendo el enfoque de atención a grupos vulnerables en la planificación del PPM.
3. Mantener la participación activa del Comité de Seguimiento y Control Municipal.
4. Documentar de manera sistemática los avances físicos y financieros para futuras rendiciones de cuentas.

10. Conclusión

El Ayuntamiento de Luperón reafirma su compromiso con la transparencia, la participación ciudadana y el desarrollo inclusivo, presentando este Reporte Semestral de Rendición de Cuentas del Presupuesto Participativo Municipal 2025 como un instrumento de información, evaluación y control social.

Presentado por:




Román Israel Brito
Alcalde de Luperón



AYUNTAMIENTO DE LUPERÓN

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2025

Reporte trimestral de rendición de cuentas al Comité de Seguimiento y a necesidades específicas de grupos vulnerables (mujeres jóvenes y/o adultos mayores, otros).de la ejecución de lo comprometido en el presupuesto participativo. 2025
cuarto trimestre 2025 (octubre - diciembre 2025)
(4to. Trimestre 2025)

NO.	OBRA PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	APORTA PARA CONSTRUCCION DE CANCHA	BARRANCON	\$648,000.00	*				PENDIENTE
2	REPARACIÓN DE BAÑO MULTIUSO Y EQUIPAMIENTO EN EL PLEY (OBRA GRUPO VULNERABLE)	ZONA URBANA	\$108,000.00				*	EJECUTADA
3	CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO	RANCHITO DE LOS VARGAS	\$648,000.00				*	EJECUTADA
4	CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO	LA SABANA	\$648,000.00				*	EJECUTADA
5	RELLENO DEL PLAY	CAMBIASO	\$648,000.00	*				PENDIENTE
TOTAL			\$2,700,000.00					

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

CUARTO TRIMESTRE 2025 (DICIEMBRE 2025)

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2025

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE%
OBRAS EJECUTADAS	3	60%
OBRAS EN PROCESO	0	0%
OBRAS EN PENDIENTES	2	40%
TOTAL	5	

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO RPM 2025

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF RD\$	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %
\$2,700,000.00	\$1,404,000.00	\$1,296,000.00	52%




Roman Israel Brito

Alcalde



Fecha:	30/12/2025			Lugar:	Salón de Concejo de Regidores, Ayuntamiento de Luperón	
Hora:	10:00 AM	Hasta:	12:00 PM	Tema:	Informe de rendición de cuentas semestral al Comité de Seguimiento y Control Municipal y con colectivos específicos para los proyectos PPM identificados para responder a necesidades específicas de grupos vulnerables (Julio - Septiembre 2025)	

Página: 1 de 1

No.	NOMBRES / APELLIDOS	GÉNERO	INSTITUCIÓN / ÁREA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Amarfi Gonzalez	♀ M	La Sabana	Presidente de Junta de vecino		909-938-0182
2	Mary Magdalena Almanke	♀ M	Ranchito de los var	Presidente de Junta de vecino		929-771-4046
3	Bernardino Ventura	F ♂	Cambiago	Lider		849-207-4664
4	Jose Antonio Osoria	F ♂	Barrancon	Lider		809-451-8781
5	Cesar Williams	F ♂	Luperón	Lider		929-910-9103
6	JAINO ARIAS	F ♂	AYUNTAMIENTO	Enc. PPM		809-660-8181
7	MARLENE SOSA	♀ M	1111	Sec. Municipal		809-333-5505
8		F M				
9		F M				
10		F M				
11		F M				
12		F M				
13		F M				
14		F M				
15		F M				
16		F M				
17		F M				

