

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7077

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Luperon

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	3,492,138.59	4,072,138.59	285,808.00	3,575,751.41	3,861,559.41	0.00	3,861,559.41	210,579.18
01	0051			Construccion de Contenes Las Landras	X	1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-30,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
01	0052			Construccion de aceras y Contenes		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	285,808.00	74,959.00	360,767.00	0.00	360,767.00	39,233.00
01	0053			CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTOS SECTORES DE LUPERON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,622,138.59	3,622,138.59	0.00	3,450,792.41	3,450,792.41	0.00	3,450,792.41	171,346.18
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	350,000.00	850,000.00	417,420.00	388,514.50	805,934.50	0.00	805,934.50	44,065.50
02	0051			Mantenimiento de caminos vecinales		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	350,000.00	850,000.00	417,420.00	388,514.50	805,934.50	0.00	805,934.50	44,065.50
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	21,852,793.13	23,602,793.13	12,588,981.20	2,779,682.74	15,368,663.94	0.00	15,368,663.94	8,234,129.19
03	0051			Construccion de Baño para el Play de Barrancon	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
03	0052			Construccion de Baño para la cancha de La Sabana	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
03	0053			Baño play de la Sabana	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
03	0054			Cancha de Barrancon		2	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	-1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0055			RECONSTRUCCION DEL PLAY MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,252,793.13	23,252,793.13	12,588,981.20	2,779,682.74	15,368,663.94	0.00	15,368,663.94	7,884,129.19
05				Construcción Instalaciones Recreativas			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	1,418,300.02	3,718,300.02	1,368,144.00	82,672.00	1,450,816.00	0.00	1,450,816.00	2,267,484.02
05	0051			Intervencion del Parque de la Sabana	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	568,300.02	1,068,300.02	1,068,210.00	0.00	1,068,210.00	0.00	1,068,210.00	90.02
05	0052			Construccion de Parque 19 de Junio		2	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	400,000.00	2,200,000.00	0.00	82,672.00	82,672.00	0.00	82,672.00	2,117,328.00
05	0053			PARADOR FOTOGRAFICO PLAYA GRANDE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	299,934.00	0.00	299,934.00	0.00	299,934.00	66.00
05	0054			INICIO DE CONSTRUCCION DEL PARQUE LAS LANDRA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	280,000.00	325,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	308,000.00
07	0051			Construccion de Calzada de la escuela Carmonie	X	1	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	28,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7077

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Luperon

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
07	0052			CONSTRUCCION AULA ANGELA GONZALEZ LA SABANA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	119,885.00	119,885.00	0.00	119,885.00	115.00
08	0051			Reparacion de Iglesia El 31 Quebrada Honda	X	2	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
08	0052			CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL CAPILLA EN EL CANAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,885.00	49,885.00	0.00	49,885.00	115.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	32,490.00	36,000.00	68,490.00	0.00	68,490.00	31,510.00
11	0051			Instalacion de Vivero Municipal		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	32,490.00	36,000.00	68,490.00	0.00	68,490.00	31,510.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	25,106.00	171,035.00	196,141.00	0.00	196,141.00	3,859.00
14	0051			Reparacion de El edificio alcaldía		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	25,106.00	171,035.00	196,141.00	0.00	196,141.00	3,859.00
16				Reparación en Cementerios			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
16	0051			Reparacion Cementerio de Barrancon (intervencion)	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
16	0052			Reparacion del cementerio de Cambiaso	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	50,000.00	600,000.00	267,875.00	331,961.00	599,836.00	0.00	599,836.00	164.00
21	0051			Instalacion de Alcantarilla El Canal	X	2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0052			Construccion de Matadero Municipal		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	167,875.00	331,961.00	499,836.00	0.00	499,836.00	164.00
21	0053			BAÑO DE LA PLAYITA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	50,000.00	1,260.00	51,260.00	0.00	51,260.00	98,740.00
23	0051			Iluminacion de Calles		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	50,000.00	1,260.00	51,260.00	0.00	51,260.00	98,740.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			470,000.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	400,000.00
24	0051			Contruccion de pozo de agua El Higo	X	2	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 1071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Luperon

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral		15	16	17	18	19	20
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre						
Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por Pagar	Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha	Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago			
24	0052		Tanque de agua en Rancho de Los Veigas	X	1	400,000.00	0.00	0.00	149.10	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19=10+17+18	400,000.00	20=8+13+19		
Total General RDS						7,115,000.00	0.00	0.00	0.00	7,115,000.00	27,483,231.74	34,808,231.74	15,035,824.20	7,573,761.65	22,609,586.85	0.00	22,609,586.85	11,999,645.89			

Preparado por *[Signature]*

Revisado por *[Signature]*

Aprobado por *[Signature]*

