

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7077

Denominación: Avuntamiento Municipal de Luperon

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+/-13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=9+/-13-19
01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	3,492,138.59	4,072,138.59	3,881,569.41	78,895.37	3,940,454.78	0.00	3,940,454.78	131,683.81
01	0051		Construcción de Contenedores Las Landas	X	1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-30,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
01	0052		Construcción de aceras y Contenedores		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	380,767.00	27,492.00	388,259.00	0.00	388,259.00	11,741.00
01	0053		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENEDORES EN DISTINTOS SECTORES DE LUPERON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,622,138.59	3,622,138.59	3,450,792.41	51,403.37	3,502,195.78	0.00	3,502,195.78	119,942.81
02			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	350,000.00	850,000.00	805,934.50	36,000.00	841,934.50	0.00	841,934.50	8,065.50
02	0051		Mantenimiento de caminos vecinales		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	350,000.00	850,000.00	805,934.50	36,000.00	841,934.50	0.00	841,934.50	8,065.50
03			Construcción de Instalaciones Deportivas			1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	31,858,387.85	33,616,387.85	15,368,663.94	12,586,924.22	27,955,588.16	0.00	27,955,588.16	5,652,799.69
03	0051		Construcción de Baño para el Play de Barranon	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
03	0052		Construcción de Baño para la cancha de La Sabana	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
03	0053		Baño Play de la Sabana	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
03	0054		Cancha de Barranon		2	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	-1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0055		RECONSTRUCCION DEL PLAY MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,258,387.85	33,258,387.85	15,368,663.94	12,436,924.22	27,915,588.16	0.00	27,915,588.16	5,452,799.69
05			Construcción Instalaciones Recreativas			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	1,418,300.02	3,718,300.02	1,450,816.00	2,161,481.60	3,612,277.60	0.00	3,612,277.60	106,022.42
05	0051		Intervencion del Parque de la Sabana	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	568,300.02	1,068,300.02	1,068,210.00	0.00	1,068,210.00	0.00	1,068,210.00	90.02
05	0052		Construcción de Parque 19 de Junio		2	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	400,000.00	2,200,000.00	82,572.00	2,011,461.80	2,094,133.60	0.00	2,094,133.60	105,866.40
05	0053		PARADOR FOTOGRAFICO PLAYA GRANDE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	289,934.00	0.00	289,934.00	0.00	289,934.00	66.00
05	0054		INICIO DE CONSTRUCCION DEL PARQUE LAS LANDESA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
07			Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funebres y Militares			45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	280,000.00	325,000.00	17,000.00	15,660.00	32,660.00	0.00	32,660.00	292,340.00
07	0051		Construcción de Calzada de la escuela Carniote	X	1	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	17,000.00	15,660.00	32,660.00	0.00	32,660.00	12,340.00

1- Contraloría General de la República; 2- Cámara de Cuentas; 3- Comisión de Fiscalización y Control; 4- Ayuntamiento Municipal; 5- Dirección General de Presupuesto; (DIGEPRES); 6- Dirección General de Consultoría Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 1077

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Lupatón

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			18	19	20	
											12	13	14	15	16	17				deudas de años anteriores
Proyecto	Obra	Código SNIP	Código Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha	Pagos en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
07	0052			CONSTRUCCION ALJA ANGELA GONZALEZ LA SABAÑA			0,00	0,00	0,00	11=8-10	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funebre y Militares			70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	50.000,00	120.000,00	119.885,00	0,00	119.885,00	0,00	119.885,00	115,00	
08	0051			Reparación de Iglesia El 31 Quebrada Honda	X	2	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
08	0052			CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL CAPILLA EN EL CANAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	49.885,00	0,00	49.885,00	0,00	49.885,00	115,00	
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	68.490,00	30.000,00	98.490,00	0,00	98.490,00	1.510,00	
11	0051			Instalacion de Vivero Municipal		2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	68.490,00	30.000,00	98.490,00	0,00	98.490,00	1.510,00	
14				Reparación Edificaciones Municipales			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	196.141,00	0,00	196.141,00	0,00	196.141,00	3.889,00	
14	0051			Reparación de El edificio alcaldía		2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	196.141,00	0,00	196.141,00	0,00	196.141,00	3.889,00	
16				Reparación en Cementerios			300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00	353.500,00	0,00	353.500,00	0,00	353.500,00	46.500,00	
16	0051			Reparacion Cementero de Barranon (intervención)	X	1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
16	0052			Reparación del cementerio de Cambiasso	X	2	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	250.000,00	203.500,00	0,00	203.500,00	0,00	203.500,00	46.500,00	
21				Constitución de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	50.000,00	600.000,00	599.836,00	0,00	599.836,00	0,00	599.836,00	184,00	
21	0051			Instalacion de Alcantarilla El Canal	X	2	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	0052			Constructor de Maderero Municipal		2	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	499.836,00	0,00	499.836,00	0,00	499.836,00	184,00	
21	0053			BANO DE LA PLAYITA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
23				Instalaciones Colocación Electricas			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	51.280,00	98.740,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
23	0051			Iluminacion de Calles		1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	51.280,00	98.740,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	70.000,00	400.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	
24	0051			Contruccion de pozo de agua El Higc	X	2	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 1077

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Luperón

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+4+13+19
24	0052			Construcción e instalación de tuberías para Tanque de agua en Rancho de Los Vargas	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
Total General RDS\$							7,115,000.00	0.00	0.00	0.00	7,115,000.00	37,496,826.46	44,613,826.46	22,609,565.83	15,761,161.19	38,370,767.04	0.00	38,370,767.04	6,243,056.42

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

