



AYUNTAMIENTO DE LUPERÓN

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2026

Reporte Trimestra al Comité de Seguimiento y a necesidades específicas de grupos vulnerables (mujeres jóvenes y/o adultos mayores, otros) de la ejecución de lo comprometido en el presupuesto participativo 2026

(Enero - Marzo 2026) Primer Trimestre

(1er. trimestre 2026) Primer Trimestre

NO.	OBRA PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	CONSTRUCCION DE BADENES	LOS SALADOS	\$225,000.00		*			EN PROCESO
2	CONSTRUCCION DE CANALETAS	LOS SALADOS	\$225,000.00	*				PENDIENTE
3	REPARACION DE CAMINOS VECINALES	LOS CARMONIES	\$125,000.00	*				PENDIENTE
4	REPARACION DE CAMINOS VECINALES	LAS PIEDRAS DE RANCHITO	\$125,000.00	*				EN PROCESO
5	REPARACION DE VIVIENDAS Y LETRINIZACION	EL CANAL	\$100,000.00	*				PENDIENTE
6	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA PARQUE	LAS LANDRAS	\$100,000.00	*				EN PROCESO
7	REPARACION DE VIVIENDAS Y TINAS	PUEBLO NUEVO	\$100,000.00	*				PENDIENTE
8	CONSTRUCCION DE NICHOS	EL 31	\$100,000.00	*				PENDIENTE
9	REPARACION DE CAMINOS VECINALES	RANCHITO LOS VARGAS EL PROYECTO	\$100,000.00		*			EN PROCESO
10	CONSTRUCCION DE RAMPAS (OBRA GRUPO VULNERABLE)	PARQUE DUARTE	\$100,000.00	*				PENDIENTE
11	CONSTRUCCION DE NICHOS	EL HIGO	\$125,000.00	*				PENDIENTE
12	CONSTRUCCION DE NICHOS	NOVILLERO	\$125,000.00	*				PENDIENTE
TOTAL			\$1,550,000.00					

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PRIMER TRIMESTRE 2026 (MARZO 2026) PRIMER TRIMESTRE

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2026

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE%
OBRAS EJECUTADAS	0	0%
OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION	4	33%
OBRAS PENDIENTES	8	67%
TOTAL	12	

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2016

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF RD\$	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %
\$1,550,000.00	\$200,000.00	\$1,350,000.00	13%



Román Israel Brito

Román Israel Brito

Alcalde